



CITY OF SAN PABLO
City of New Directions

Boletín Informativo Semanal
5/21/2018 – 5/28/2018

Proyecto: Calles Completas Avenida de San Pablo
Proyecto No. SPA-CST
Ayuda Federal Proyecto No. CML-5303(016)

Trabajo para esta semana

El contratista principal, Ghilotti Brothers, Inc. (GBI), continuó la demolición y la excavación de la zona mediana de la calle a través la longitud del sitio de trabajo. GBI preparó la capa del subsuelo en las áreas al sur de la zona mediana de la calle desde Rivers Street hasta Lancaster Drive. La compactación del subsuelo fue evaluada y la evaluación aprobó el requisito de 90% compactación. Después de la instalación del subsuelo, GBI colocó el conglomerado de roca en la zona mediana de la calle. La compactación del conglomerado de roca fue evaluada y la evaluación aprobó el requisito de 95% compactación.



El subcontratista eléctrico, Mike Brown Electric (MBE), continuó la instalación de las señales temporales en la intersección de San Pablo Avenue y Robert Miller Drive para preparar la eliminación de las zonas mediana en esta área. MBE también quitó dos farolas en la zona mediana de la calle al norte de la intersección de San Pablo Avenue y Rivers Street en preparación para el trabajo de PG&E en la semana entrante.



Trabajo previsto para la próxima semana

GBI continuará con la demolición de la zona mediana de la calle y la construcción estructural de la sección en la zona mediana de la calle. Esto será en preparación para la pavimentación para desviar el tráfico que anteriormente era la zona mediana de la calle en dirección sur desde Robert H. Miller Drive hasta la intersección con San Pablo Avenue. MBE terminará la instalación de las señales temporales en Robert H. Miller Drive.



Para obtener más información sobre el proyecto, visite la página web de la Ciudad de San Pablo en <http://www.ci.san-pablo.ca.us> o comuníquese con el Gerente de Construcción de la Ciudad, Jaemin Park al (925) 818-3756 o por correo electrónico: [jpark @ park-eng.com](mailto:jpark@park-eng.com).