



CITY OF SAN PABLO
City of New Directions

Boletín Informativo Semanal
6/3/2018 – 6/9/2018

Proyecto: Calles Completas Avenida de San Pablo
Proyecto No. SPA-CST
Ayuda Federal Proyecto No. CML-5303(016)

Trabajo terminado esta semana

Ghilotti Brothers, Inc. (GBI), el contratista principal del proyecto, completó la colocación del pavimento de asfalto dentro de las áreas medianas entre Lancaster Drive y Robert Miller Drive. GBI también continuó la construcción de la sección estructural de la calle en la zona anterior de la mediana en Rivers Road, y la extracción de tierra excavada y re-ubicada en el proyecto Richmond Bike Park.

GBI colocó K-rail (barreras de tráfico) al norte de Robert Miller Drive a lo largo de los carriles hacia el norte de la Avenida San Pablo, cerrando el carril de la derecha en preparación para la excavación y construcción del muro de clavos de anclaje.



Trabajo previsto para la próxima semana

GBI continuará con la construcción del área mediana de Rivers Road a Lancaster Drive. GBI también iniciará el trabajo de limpieza y desbroce a lo largo del lado este de la Avenida San Pablo en preparación para la construcción del muro de clavos de anclaje. Además, GBI excavará una sección de cuatro pies de ancho y aproximadamente 15 pies de largo, para evaluar la estabilidad de la tierra, de acuerdo con los estándares de Caltrans, para determinar el período de tiempo que la excavación puede permanecer abierta de manera segura.



AVAR, el subcontratista para el trabajo de muro de contención, instalará 2 clavos de anclaje de verificación. Además, GBI construirá un banco de suelo a lo largo del borde de la carretera para facilitar el acceso al área de construcción de la pared a los equipos de máquina.

Para obtener más información sobre el proyecto, visite la página web de la Ciudad de San Pablo en <http://www.ci.san-pablo.ca.us> o comuníquese con el Gerente de Construcción de la Ciudad, Jaemin Park al (925) 818-3756 o por correo electrónico: jpark@park-eng.com.